N.	Descrizione delle fasi	Inizio presunto dei lavori	Fine	Durata gg. lavorati	Addetti	Uomini/giorno	Totale uomini/giorno
1. OPERE PRELIMINARI E DI SICUREZZA							
1	1a) Impianto di cantiere: recinzioni mobili, posizionamento baracche, ecc.	02/03/2020	05/03/2020	3.00	2	6.00	33.00
	1b) Sistemazione segnaletica di sicurezza	05/03/2020	09/03/2020	4.00	3	12.00	
	1c) Tracciamenti	09/03/2020	14/03/2020	5.00	3	15.00	
2. SCAVI PER REALIZZAZIONE DELLE SPALLE							
2	2a) Fornitura e stoccaggio materiali e mezzi, rimozioni	14/03/2020	21/03/2020	7.00	3	21.00	85.00
	2b) Scarifica pavimentazione e scavo di sbancamento per abbassamento del piano campagna	21/03/2020	27/03/2020	6.00	3	18.00	
	2c) Trasporti in cantiere ed a discarica	27/03/2020	31/03/2020	4.00	2	8.00	
	2d) Formazione di pista di accesso all'alveo	28/03/2020	30/03/2020	2.00	2	4.00	
	2e) Deviazione locale dell'acqua di deflusso	30/03/2020	02/04/2020	3.00	2	6.00	
	2f) Rimozione dei massi da scogliera	02/04/2020	07/04/2020	5.00	2	10.00	
	2g) Scavo in trincea fino al piano di fondazione	07/04/2020	10/04/2020	3.00	2	6.00	
	2h) Sistemazione del materiale estratto entro l'area di cantiere	02/04/2020	14/04/2020	4.00	3	12.00	
3. REALIZZAZIONE DELLE SPALLE IN C.A.							
3	3a) Fornitura e stoccaggio ferri d'armatura e cassetture	14/04/2020	25/04/2020	11.00	3	33.00	240.00
	3b) Posizionamento gabbia d'armatura fondazione	15/04/2020	20/04/2020	5.00	2	10.00	
	3c) Posizionamento casseri per il getto	20/04/2020	25/04/2020	5.00	4	20.00	
	3d) Getto dei plinti di fondazione	25/04/2020	28/04/2020	3.00	3	9.00	
	3e) Disarmo	28/04/2020	04/05/2020	6.00	4	24.00	
	3f) Messa in opera ferri paramento verticale	04/05/2020	10/05/2020	6.00	4	24.00	
	3g) Posizionamento casseri per il getto	10/05/2020	16/05/2020	6.00	4	24.00	
	3h) Getto paramenti verticali	16/05/2020	19/05/2020	3.00	3	9.00	
	3i) Disarmo	19/05/2020	25/05/2020	6.00	4	24.00	
	3l) Messa in opera ferri di plinto d'ancoraggio	25/05/2020	30/05/2020	5.00	2	10.00	
	3m) Posizionamento casseri per il getto	30/05/2020	04/06/2020	5.00	4	20.00	
	3n) Getto dei plinti d'ancoraggio	04/06/2020	07/06/2020	3.00	3	9.00	
	3o) Disarmo	07/06/2020	13/06/2020	6.00	4	24.00	
4. FORMAZIONE E MESSA IN OPERA DELLA STRUTTURA METALLICA							
4	4a) Trasporto in cantiere ed assemblaggio	13/06/2020	29/06/2020	16.00	3	48.00	172.00
	4b) Realizzazione e completamento ancoraggi	29/06/2020	08/07/2020	9.00	4	36.00	
	4c) Varo della passerella	08/07/2020	18/07/2020	10.00	5	50.00	
	4d) Tesatura delle funi	18/07/2020	22/07/2020	4.00	5	20.00	
	4e) Formazione parapetto e piano di calpestio	22/07/2020	31/07/2020	9.00	2	18.00	
5. FORMAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA PASSERELLA E RIPRISTINO DELLE SPONDE							
5	5a) Sistemazione terreno su accesso sponda destra	31/07/2020	03/08/2020	3.00	2	6.00	30.00
	5b) Ripristino pavimentazione sponda sinistra	03/08/2020	06/08/2020	3.00	2	6.00	
	5c) Ricollocamento segnaletica verticale	06/08/2020	09/08/2020	3.00	2	6.00	
	5d) Sistemazione finale materiale movimentato in alveo	09/08/2020	15/08/2020	6.00	2	12.00	
6. OPERE FINALI E SMONTAGGIO CANTIERE							
6	6a) Prove di carico su impalcato	15/08/2020	21/08/2020	6.00	2	12.00	20.00
	6b) Opere finali e di completamento	21/08/2020	26/08/2020	5.00	2	10.00	
	6c) Smontaggio cantiere	26/08/2020	31/08/2020	5.00	2	10.00	
Durata del lavoro in uomini/giorno=							580.00
Durata complessiva dei lavori=							180 giorni